

Nr.	Vorg/Vorgangname	Gewerk	Dauer	Anfang	Ende	Resso% Abgeschl.	Ist-Anfang	Ist-Dauer	Vorgänger	Jan '20	Feb '20	Mrz '20	Apr '20	Mai '20	Jun '20	Jul '20	Aug '20	Sep '20	Okt '20	Nov '20	Dez '20
287	Bodenbelag	Boden	8 Tage	Mon 10.08.20	Mit 19.08.20	0%		NV	0 Tage 279EA+30 Tage												
288	WE-Türen, Türblätter	R. Peter-Tischler	3 Tage	Mon 10.08.20	Mit 12.08.20	0%		NV	0 Tage 283												
289	Objektmontage	HLS	5 Tage	Don 13.08.20	Mit 19.08.20	0%		NV	0 Tage 288												
290	ELT-Endmontage	ELT	5 Tage	Don 13.08.20	Mit 19.08.20	0%		NV	0 Tage 288												
291	Aufzug einsch. TÜV	Aufzug	10 Tage	Die 23.06.20	Mon 06.07.20	0%		NV	0 Tage 248												
292	Küche 15	Küche	5 Tage	Fre 28.08.20	Don 03.09.20	0%		NV	0 Tage 249												
293	Treppe		48 Tage	Mon 29.06.20	Mit 02.09.20	0%		NV	0 Tage												
294	Treppengeländer	Metallbau	5 Tage	Mon 29.06.20	Fre 03.07.20	0%		NV	0 Tage 279												
295	Fliesenleger TH	Fliesenleger	10 Tage	Mit 08.07.20	Die 21.07.20	0%		NV	0 Tage 252												
296	Maler TH	Gepard- Maler	10 Tage	Don 20.08.20	Mit 02.09.20	0%		NV	0 Tage 290												
297	Mieterkellertrennwände	Metallbau	10 Tage	Mon 29.06.20	Fre 10.07.20	0%		NV	0 Tage 424AA												
298	Haus 1 Nr 23 (20)		183 Tage	Mit 15.01.20	Fre 25.09.20	23%	Mit 15.01.20		42,23 Tage												
299	Fassade/Dach		138 Tage	Mit 15.01.20	Fre 24.07.20	49%	Mit 15.01.20		66,99 Tage												
300	Dachstuhl	Dachbau	10 Tage	Mit 15.01.20	Die 28.01.20	100%	Mit 15.01.20		10 Tage 215EA-5 Tage												
301	Dachabdichtung/ Klempner	Dachbau	15 Tage	Mit 29.01.20	Die 18.02.20	100%	Mit 29.01.20		15 Tage 300												
302	Installation Fassade	ELT	5 Tage	Mon 27.01.20	Fre 31.01.20	100%	Mon 27.01.20		5 Tage 259												
303	Konsolen	Metallbau	5 Tage	Don 06.02.20	Mit 12.02.20	100%	Don 06.02.20		5 Tage 260												
304	Fenstermontage	Fassade	15 Tage	Mit 19.02.20	Die 10.03.20	100%	Mit 19.02.20		15 Tage 261												
305	WDVS	WDVS	15 Tage	Mit 15.04.20	Die 05.05.20	0%		NV	0 Tage 304												
306	Oberputz	WDVS	5 Tage	Mit 06.05.20	Die 12.05.20	0%		NV	0 Tage 305												
307	Fallrohre	Dachbau	3 Tage	Fre 15.05.20	Die 19.05.20	0%		NV	0 Tage 306EA+2 Tage												
308	Absturzicherungen	Metallbau	10 Tage	Mon 08.06.20	Fre 19.06.20	0%		NV	0 Tage 267												
309	Stahlbrücke	Stahlbrücke	20 Tage	Mon 29.06.20	Fre 24.07.20	0%		NV	0 Tage 426AA+10 Tage												
310	Ausbau		138 Tage	Don 05.03.20	Mon 14.09.20	15%	Don 05.03.20		21,36 Tage												
311	Dachdämmung	Gepard- Trockenbau	15 Tage	Don 05.03.20	Mit 25.03.20	100%	Don 05.03.20		15 Tage 270												
312	GK-Wände UK einseitig beplankt	Gepard- Trockenbau	20 Tage	Mit 01.04.20	Die 28.04.20	50%	Mit 01.04.20		10 Tage 274												
313	Rohrinstallation	HLS	20 Tage	Mit 29.04.20	Die 26.05.20	10%	Mit 29.04.20		2 Tage 312AA+5 Tage												
314	Grundinstalaton	ELT	15 Tage	Die 05.05.20	Mon 25.05.20	0%		NV	0 Tage 312AA+5 Tage												
315	Kellerinnendämmung	Gepard- WDVS	10 Tage	Mit 18.03.20	Die 31.03.20	100%	Mit 18.03.20		0 Tage 189												
316	Wände GK Schließen Dachunters	Gepard- Trockenbau	12 Tage	Fre 22.05.20	Mon 08.06.20	0%		NV	0 Tage 313EA-3 Tage												
317	Innenputz Gips	Gepard- Putz	5 Tage	Die 26.05.20	Mon 01.06.20	0%		NV	0 Tage 314												
318	Estrich Dämmschicht	Boden	5 Tage	Die 09.06.20	Mon 15.06.20	0%		NV	0 Tage 316												
319	System-Fußbodenheizung	HLS	11 Tage	Mon 22.06.20	Mon 06.07.20	0%		NV	0 Tage 278												
320	Zementestrich	Boden	8 Tage	Die 07.07.20	Don 16.07.20	0%		NV	0 Tage 319												
321	Fliesenleger	Fliesenleger	15 Tage	Fre 24.07.20	Don 13.08.20	0%		NV	0 Tage 320EA+5 Tage												
322	Restarbeiten Trockenbau	Gepard- Trockenbau	15 Tage	Fre 17.07.20	Don 06.08.20	0%		NV	0 Tage 320												
323	Vormontage ELT-Einbauteile	ELT	5 Tage	Fre 31.07.20	Don 06.08.20	0%		NV	0 Tage 322EA-5 Tage												
324	Maler	Gepard- Maler	15 Tage	Fre 07.08.20	Don 27.08.20	0%		NV	0 Tage 322												
325	Wanne	HLS	5 Tage	Fre 14.08.20	Don 20.08.20	0%		NV	0 Tage 324AA+5 Tage												
326	Maisonett- Treppe	R. Peter-Tischler	5 Tage	Mon 17.08.20	Fre 21.08.20	0%		NV	0 Tage 370AA-5 Tage												
327	Zargen	R. Peter-Tischler	10 Tage	Fre 07.08.20	Don 20.08.20	0%		NV	0 Tage 322												
328	Bodenbelag	Boden	12 Tage	Fre 14.08.20	Mon 31.08.20	0%		NV	0 Tage 320EA+20 Tage												
329	WE-Türen, Türblätter	R. Peter-Tischler	3 Tage	Fre 28.08.20	Die 01.09.20	0%		NV	0 Tage 324												
330	Objektmontage	HLS	8 Tage	Mit 02.09.20	Fre 11.09.20	0%		NV	0 Tage 329												
331	ELT-Endmontage	ELT	8 Tage	Mit 02.09.20	Fre 11.09.20	0%		NV	0 Tage 329												
332	Aufzug einsch. TÜV	Aufzug	10 Tage	Die 04.08.20	Mon 17.08.20	0%		NV	0 Tage 418												
333	Küche 20	Küche	7 Tage	Fre 04.09.20	Mon 14.09.20	0%		NV	0 Tage 292												
334	Treppe		65 Tage	Mon 29.06.20	Fre 25.09.20	0%		NV	0 Tage												
335	Treppengeländer	Metallbau	5 Tage	Fre 17.07.20	Don 23.07.20	0%		NV	0 Tage 320												
336	Fliesenleger TH	Fliesenleger	10 Tage	Mit 22.07.20	Die 04.08.20	0%		NV	0 Tage 295												
337	Maler TH	Gepard- Maler	10 Tage	Mon 14.09.20	Fre 25.09.20	0%		NV	0 Tage 331												
338	Mieterkellertrennwände	Metallbau	10 Tage	Mon 29.06.20	Fre 10.07.20	0%		NV	0 Tage 424AA												
339	Haus Nr 16		176 Tage	Mit 29.01.20	Mit 30.09.20	18%	Mit 29.01.20		31,43 Tage												
340	Fassade/Dach		128 Tage	Mit 29.01.20	Fre 24.07.20	49%	Mit 29.01.20		62,66 Tage												
341	Dachstuhl	Dachbau	15 Tage	Mit 29.01.20	Die 18.02.20	100%	Mit 29.01.20		15 Tage 300												
342	Dachabdichtung/ Klempner	Dachbau	35 Tage	Mit 19.02.20	Die 07.04.20	100%	Mit 19.02.20		35 Tage 341												
343	Installation Fassade	ELT	5 Tage	Mon 03.02.20	Fre 07.02.20	100%	Mon 03.02.20		5 Tage 302												
344	Konsolen	Metallbau	5 Tage	Don 13.02.20	Mit 19.02.20	100%	Don 13.02.20		5 Tage 303												
345	Fenstermontage	Fassade	10 Tage	Mit 11.03.20	Die 24.03.20	100%	Mit 11.03.20		10 Tage 304												
346	WDVS Str	Gepard- WDVS	15 Tage	Mit 15.04.20	Die 05.05.20	0%		NV	0 Tage 345												
347	WDVS Hof	Gepard- WDVS	15 Tage	Mit 22.04.20	Die 12.05.20	0%		NV	0 Tage 345												
348	Oberputz Str	WDVS	5 Tage	Mit 06.05.20	Die 12.05.20	0%		NV	0 Tage 346												
349	Oberputz Hof	WDVS	5 Tage	Mit 13.05.20	Die 19.05.20	0%		NV	0 Tage 347												
350	Fallrohre	Dachbau	3 Tage	Fre 15.05.20	Die 19.05.20	0%		NV	0 Tage 348EA+2 Tage												
351	Absturzicherungen	Metallbau	10 Tage	Mon 22.06.20	Fre 03.07.20	0%		NV	0 Tage 308												
352	Stahlbrücke	Stahlbrücke	20 Tage	Mon 29.06.20	Fre 24.07.20	0%		NV	0 Tage 426AA+10 Tage												
353	Ausbau		128 Tage	Don 26.03.20	Mon 21.09.20	0%		NV	0 Tage												
354	Dachdämmung	Gepard- Trockenbau	10 Tage	Don 26.03.20	Mit 08.04.20	0%		NV	0 Tage 311												
355	GK-Wände UK einseitig beplankt Dachuntersicht	Gepard- Trockenbau	15 Tage	Mit 29.04.20	Die 19.05.20	0%		NV	0 Tage 312												
356	Rohrinstallation	HLS	15 Tage	Mon 25.05.20	Fre 12.06.20	0%		NV	0 Tage 355AA+5 Tage												
357	Grundinstalaton	ELT	15 Tage	Mon 25.05.20	Fre 12.06.20	0%		NV	0 Tage 355AA+5 Tage												
358	Kellerinnendämmung	Gepard- WDVS	10 Tage	Mit 29.04.20	Die 12.05.20	0%		NV	0 Tage 315EA+20 Tage												
359	Wände GK Schließen	Gepard- Trockenbau	10 Tage	Mon 15.06.20	Fre 26.06.20	0%		NV	0 Tage 356												
360	Innenputz Gips	Gepard- Putz	8 Tage	Mit 10.06.20	Fre 19.06.20	0%		NV	0 Tage 357EA-3 Tage												
361	Estrich Dämmschicht	Boden	5 Tage	Mon 29.06.20	Fre 03.07.20																